

Kontrolplan projektering, særlige kontroller  
Skeletkonstruktioner, let  
Udbudskontrolplan

Dato, R0 : 18.05.2025

Revision :

Molio dokument id: S215.01.06.01

Molio revision: 00.00

Molio revisionsdato: 2021-11-01

ID-Nr.	Emne	Kontrol-type	Grundlag	Metode	Kontrolniveau	Acceptkriterie	Tidspunkt	Dokumentation
<b>1</b>	<b>Leveringskontrol</b>							
1.1	Stålprofiler	E	Jf. bygningsdels-beskrivelse	Visuelt og måling	50%	Intakte profiler, korrekt type og dimension	Ved levering	Modtagelse seddel, fotos og kontrolrapport
1.2	Gipsplader	E	Jf. bygningsdels-beskrivelse	Visuelt og måling	50%	Ingen skader, korrekt type og dimension	Ved levering	Modtagelse seddel, fotos og kontrolrapport
1.3	Isoleringsmateriale	E	Jf. bygningsdels-beskrivelse	Visuelt og måling	50%	Ingen skader, korrekt type og dimension	Ved levering	Modtagelse seddel, fotos og kontrolrapport
1.4	Fastgørelsesmidler	E	Jf. bygningsdels-beskrivelse	Visuelt og måling	50%	Rigtige skruetyper og korrosionsklasse samt antal	Ved levering	Modtagelse seddel, fotos og kontrolrapport
<b>2</b>	<b>Montagekontrol</b>							
2.1	Stålprofiler	E	Jf. bygningsdels-beskrivelse	Visuelt og måling	Stikprøve	Profiler placeret og fastgjort korrekt	Under montage	fotos og kontrolrapport
2.2	Gipsplader	E	Jf. bygningsdels-beskrivelse	Visuelt og måling	Stikprøve	Rigtige pladetyper, lag og skruemønster	Under montage	fotos og kontrolrapport
2.3	Isoleringsmateriale	E	Jf. bygningsdels-beskrivelse	Visuelt og måling	Stikprøve	Placeret korrekt og er tæt	Under montage	fotos og kontrolrapport
2.4	Fastgørelsesmidler	E	Jf. bygningsdels-beskrivelse	Visuelt og måling	Stikprøve	Skruer monteret korrekt uden mangler	Under montage	fotos og kontrolrapport
<b>3</b>	<b>Slutkontrol</b>							
3.1	Færdig bygningsdel	E	Jf. bygningsdels-beskrivelse	Visuelt	Korrekt montering, placering og fastgørelse	Færdig væg opfylder lyd-/brandkrav og har jævn overflade	Efter udførelse	fotos og kontrolrapport

**Kontroltype**

E Egenkontrol

U Uafhængig kontrol

T Tredjepartskontrol